

АКТ

о результатах контроля за исполнением Соглашения от 21.03.2019 г. № 09/55,
заключенного с ООО «Полярная сказка», на проектирование, строительство, техническое
обслуживание объекта образования

«Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Солнечная»

г. Тарко-Сале

« 18 » ноября 2019 г.

Во исполнение распоряжения Главы района от 22 апреля 2019 года № 73-РГ «О внесении изменений в распоряжение Главы района от 29 декабря 2018 года № 199-РГ «О реализации проекта «Проектирование, строительства и технического обслуживания объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, ул. Солнечная» на принципах муниципально-частного партнерства», в целях проверки исполнения Частным партнером соглашения о муниципально-частном партнерстве на проектирование, строительство, техническое обслуживание объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Солнечная», проведена плановая проверка по исполнению ООО «Полярная сказка» условий Соглашения от 21.03.2019 г. № 09/55.

Проверка проводилась начальником производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского района» (МКУ «КСиА Пуровского района») Рожковым А.В. и главным директором ООО «Полярная сказка» Шендерманом А.Л.

Цель: Контроль за соблюдением ООО «Полярная сказка» сроков проектирования, соответствие заданию на проектирование проектно-сметной документации объекта образования «Детский сад на 240 мест в г. Тарко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, ул. Солнечная» в рамках реализации Соглашения от 21 марта 2019 года № 09/55.


Проведены работы в следующем объеме:

На момент проведения плановой проверки по исполнению ООО «Полярная сказка» условий Соглашения от 21.03.2019 г. № 09/55 выявлено, что в соответствии с Графиком стадий Соглашения (см. Приложение Соглашения № 6) получено:

- положительное заключение № 89-1-1-3-014349-2019 от 11.06.19 г. по проектной документации и результатам инженерных изысканий, на основании которого выдано разрешение на строительство № 89-RU89503104-015-2019 от 17.06.19 г.;
- положительное заключение № 89-1-0514-19 от 19.11.19 г. по проверке достоверности определения сметной стоимости.

Согласно п. 1 Дополнительного соглашения № 4 от 19.09.2019 г., подписанное Главой Пуровского района, касающегося изменения срока осуществления Проектирования, получения положительного заключения экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости в отношении проектно-сметной документации с 183 календарных дня на 245 календарных дня (20.11.19 г.) с даты заключения Соглашения (21.03.2019 г.) выполнил.

Начальник отдела ПТО
МКУ «КСиА Пуровского района»


А.В. Рожков

Генеральный директор
ООО «Полярная сказка»


А.Л. Шендерман